



BÊ TÔNG XUÂN MAI®

ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ


PHIẾU GIAO VIỆC

Mã số: QT.02-BM02

Lần ban hành: 01

Ngày áp dụng: 20/6/2013

Nơi gửi: Ban DT & QLDA
 Nội dung: SX & VC CK công trình Pháp D1 - Golden Silk
 Ngày nhận CV: 18/7/2013 Số CV:

Bộ phận	Chủ trì	Thực hiện	Phối hợp	Được biết	Ký nhận	Yêu cầu/ Chỉ đạo
Phó GD sản xuất	✓				R	
Phó GD thi công			✓		R	
Phòng TCHC						
Phòng TCKT						
Phòng Kinh doanh		✓			Stb N.T. Thu Hà	
P. KT-KH-CD		✓			Theo	
Phòng TN-KCS		✓			muốn (ngọt)	
Văn phòng XMD						
Ban ISO						
Tổ Trợ lý						
Ban An toàn						
Xưởng SXC		✓			Ng (Ngà)	
Xưởng CK1		✓			guy (Tư)	
Xưởng CK2		✓			hà (Đoàn)	
Xưởng CD						
Xưởng Trộn			✓		laên	
Đạo Tú Thanh Phát						
...						



BÊ TÔNG XUÂN MAI®

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI**
Góp những điều giản dị tạo niềm tin vững bền

MB.720.03

Office: Tầng 3, Tòa nhà CT2, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0463.25.1022 Fax: 0463.25.1012 Email: vinaconex.xuunmai@gmail.com Website: xmnx.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Số: 2A.3.F
ĐẾN Ngày 18.7.2013

1. Nội dung:

Căn cứ theo yêu cầu của Chủ đầu tư về việc : Sản xuất, vận chuyển cấu kiện BTCT DƯỠ cho công trình : **Tháp D1 - Golden Silk tại Khu ĐTM Kim văn - Kim lữ - Hoàng Mai -HN** XMC đề nghị Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú thực hiện các công việc sau :

- Sản xuất và vận chuyển cấu kiện phần hầm theo đúng tiến độ và bản vẽ đã được phê duyệt.
- Bản vẽ để sản xuất phần hầm (đã được chủ đầu tư phê duyệt) XMC đã gửi ngày 11/07/2013.
- Dự kiến ngày 01/08/2013 sẽ tiến hành lắp dựng phần hầm

2. Thời gian thực hiện :

- Bắt đầu sản xuất từ ngày 18/07/2013.

3. Các yêu cầu khác:

- Liên hệ với : **Vũ Duy Hải — Ban ĐT&QLDA - ĐT : 0988.238.699**

Hà Đông, ngày 18 tháng 07 năm 2013

PHÊ DUYỆT

KIỂM TRA

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Đang Duy Hải
Vũ Duy Hải